



**Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbau Dorfstraße und Bachstraße, Unterumbach
Bauzeitenplan - Ausführung**

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2024												2025												2026												2027															
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M											
1	Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbau Dorfstraße und Bachstraße, Unterumbach	470 Tage	Mon 07.10.24	Fre 24.07.26																																																				
2	Bauzeiten	470 Tage	Mon 07.10.24	Fre 24.07.26																																																				
3	Wasserleitung Dorfstraße West	45 Tage	Mon 07.10.24	Fre 06.12.24																																																				
4	Wasserleitung Dorfstraße Ost	55 Tage	Mon 03.02.25	Fre 18.04.25																																																				
5	Straßensanierung Holzstraße	40 Tage	Mon 03.03.25	Fre 25.04.25																																																				
6	Straßensanierung Nußbaumstraße	25 Tage	Mon 28.04.25	Fre 30.05.25																																																				
7	Straßensanierung Ziegelstatt	30 Tage	Mon 02.06.25	Fre 11.07.25																																																				
8	Straßensanierung Reiserer Straße	25 Tage	Mon 14.07.25	Fre 29.08.25																																																				
9	Wasserleitung Holzstraße	20 Tage	Mon 18.11.24	Fre 13.12.24																																																				
10	Wasserleitung Nußbaumstraße (Trupp 1)	20 Tage	Mon 07.10.24	Fre 01.11.24																																																				
11	Kanalbau Nußbaumstraße (Trupp 1)	35 Tage	Mon 04.11.24	Fre 20.12.24																																																				
12	Kanalbau südl.Bachstraße (Trupp 1)	35 Tage	Mon 13.01.25	Fre 28.02.25																																																				
13	Kanalbau Ziegelstatt (Trupp 2)	45 Tage	Mon 04.11.24	Fre 31.01.25																																																				
14	Kanalbau Hinterliegerkanal, Ziegelstatt (Trupp 2)	45 Tage	Mon 04.11.24	Fre 31.01.25																																																				
15	Straßenbau Dorfstraße (westlicher Bereich bis Reiserer Straße)	105 Tage	Mon 05.05.25	Fre 26.09.25																																																				
16	Straßenbau Bachstraße inkl Bauwerk	75 Tage	Mon 01.09.25	Fre 12.12.25																																																				
17	Straßenbau Dorfstraße (von Bachstraße bis Ortsende)	105 Tage	Mon 02.03.26	Fre 24.07.26																																																				