

Baustellenblatt

2017-LV-195 / 2018-LV-213

Verlegung Kabelleerrohre vorges.

Betreff: Gemeinde Pfaffenhofen a. d. Glonn / WZV Adelburggruppe Neuausbau OD Wagenhofen Erneuerung Wasserleitung Wachstraße, Wagenhofen Neuausbau Straßenbau Wachstraße, Wagenhofen	
Besprechungsdatum: 21.02.2019	Firma (AN): Schweiger / Wadle-Bau
Teilnehmer:	
Bauherr: Pfaffenhofen Glonn; Herr Bgm. Zech, Frau Berglmeir Adelburggruppe; Herr Mayr	Bayernwerk: Herr Seidler
Firma: Schweiger: Herr Theuermann, Herr Herde Wadle-Bau: Herr Leutner	Telekom: /
Bauleitung: Mayr Ingenieure; Herr Stemmer	Sonst.: Firma Seel, Herr Seel

2019																																													
Januar								April								Juli								Oktober																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8							
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31				
Februar								Mai								August								November																					
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
9	10	11	12	13	14	15	16	9	10	11	12	13	14	15	16	9	10	11	12	13	14	15	16	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
17	18	19	20	21	22	23	24	17	18	19	20	21	22	23	24	17	18	19	20	21	22	23	24	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31
25	26	27	28	29	25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31													
März								Juni								September								Dezember																					
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
9	10	11	12	13	14	15	16	9	10	11	12	13	14	15	16	9	10	11	12	13	14	15	16	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
17	18	19	20	21	22	23	24	17	18	19	20	21	22	23	24	17	18	19	20	21	22	23	24	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31
25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31																		

2020																																													
Januar								April								Juli								Oktober																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8							
9	10	11	12	13	14	15	16	9	10	11	12	13	14	15	16	9	10	11	12	13	14	15	16	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
17	18	19	20	21	22	23	24	17	18	19	20	21	22	23	24	17	18	19	20	21	22	23	24	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31
25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31																		
Februar								Mai								August								November																					
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
9	10	11	12	13	14	15	16	9	10	11	12	13	14	15	16	9	10	11	12	13	14	15	16	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
17	18	19	20	21	22	23	24	17	18	19	20	21	22	23	24	17	18	19	20	21	22	23	24	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31
25	26	27	28	29	25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31																				
März								Juni								September								Dezember																					
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
9	10	11	12	13	14	15	16	9	10	11	12	13	14	15	16	9	10	11	12	13	14	15	16	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
17	18	19	20	21	22	23	24	17	18	19	20	21	22	23	24	17	18	19	20	21	22	23	24	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31
25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31																		

Bauzeitenplan	siehe beiliegenden Bauzeitenplan											
Leistungen	2019											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Kanalbau												
Wasserleitung												
Straßenbau												
Kabelbau												
Leistungen	2020											
Straßenbau												
Kabelbau												

Bemerkungen siehe Rückseite

Bemerkungen zur Baustellenbesprechung:**Allgemein:****Bauablauf/ Organisatorisches:**

- **Bauablauf:** siehe beiliegenden Bauzeitenplan
- **Jour-Fixe:** wird nach Bedarf festgelegt.
- **Beweissicherung:** zu Beginn, sowie nach Fertigstellung der Kanalbauarbeiten wird eine Beweissicherung durchgeführt. Zusätzlich wird seitens Firma Schweiger zu Beginn sowie nach endgültiger Fertigstellung jeweils eine Beweissicherung durchgeführt.
- **Bohrkernentnahme Straßenbau:** Untersuchung nach ZTV-Asphalt (Kommunalstraßenregelung), 3 Bohrkerne nach Fertigstellung.
- **Urkalkulation:** Sowohl für Wasserleitungsbau als auch für Straßenbau wird jeweils die Urkalkulation beim Auftraggeber hinterlegt.
- **Verkehrsrechtliche Anordnung:** Sowohl Wasserleitungsbau als auch Straßenbau haben entsprechende verkehrsrechtliche Anordnungen analog zum Kanalbau rechtzeitig zu beantragen. Die Gemeinde weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Zufahrtsmöglichkeit zur Ortsmitte (Kapelle / Zufahrt Gewerbegebiet / Gastronomiebetrieb Höhne) immer gegeben sein muss. Zum Lohnunternehmen Arzberger sit besonders in der Erntezeit die Zufahrt freizuhalten. Eine Sperrung auf beiden Zufahrtsachsen ist nicht möglich.
- **Zwischenlagerfläche Erdaushub:** Sowie für Wasserleitung als auch Straßenbau wird seitens des AG's als Zwischenlager eine Fläche der nahe gelegenen Kläranlage sowie des Bauhofes zur Verfügung gestellt. Das Gründungsfest des VfL Egenburg ist vom 6.-13. Juli und die Fahnenweihe des Soldaten- und Kriegervereins Pfaffenhofen a. d. Glonn vom 30. August bis 10. September. In dieser Zeit ist das Bauhofsgelände sauber zu halten. (Lagermöglichkeiten währenddessen auf dem Kläranlagengelände). Die Flächen sind auf Kosten der Firmen nach Fertigstellung wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.
- **Rechnungsaufteilung:** Hat für Straßen und Wasserleitungsbau entsprechend vertraglichen Grundlagen zu erfolgen. Für den Kanalbau ist der Kanalstreifen in der Fahrbahn herauszurechnen und der Gemeinde gesondert in Rechnung zu stellen (Asphaltabbruch, Entsorgung, Asphaltstreifen Kanal neu usw.).

Hinweis an AN: Rechnungen (Abschlagsrechnungen / Schlussrechnungen) müssen 2-fach in Papierform Mayr Ingenieure ausgehändigt werden (Rechnungen werden nicht auf der Baustelle entgegengenommen).

Sparten:

- Spartenneuverlegung / -Umverlegungen:
 1. **Bayernwerke:** Im Zuge des Straßenbaus / Erdbaus sind voraussichtlich gleichlaufende Kabelsicherungs- und Umverlegearbeiten erforderlich. Diese finden in der KW 42-44/2019 im nördlichen Bereich des Baufeldes statt. In diesem Zeitraum können bereits die Gründungsarbeiten der neuen Leuchtenmasten durchgeführt werden. Die Masten selbst sind im Zuge der Pflasterungsarbeiten durchzuführen. Seitens Bayernwerke wird mitgeteilt, dass die Spartenverlegearbeiten seitens Firma Dr. Wolff durchgeführt werden.

2. Telekom (nachträglich schriftlich mitgeteilt): Zum aktuellen Zeitpunkt sind im Bereich des Ausbaus der OD Wagenhofen keine Neuverlegungen geplant. Eventuell anfallende Sicherungs- und Umlegemaßnahmen vor Ort werden für die Deutsche Telekom ebenfalls durch die Fa. Dr. Wolff durchgeführt.
Da die anfallenden Arbeiten erst für das IV. Quartal 2019 zu erwarten sind, wird im III. Quartal nochmals der aktuelle Stand für eventuelle Netzausbauten bei der Telekom erfragt (dies erfolgt über Mayr Ingenieure).
3. Altonetz: Im nördlichen Bereich ist bereits ein Längskabel vorhanden. Hierbei sind lediglich Querungen im Jahr 2019 noch durchzuführen. Im Jahr 2020 sind sowohl längs als auch quer zur Fahrbahn neue Kabel seitens Altonetz neu zu verlegen.
4. Mayr Ingenieure: Seitens Mayr Ingenieure wird ein Bauzeitenplan erstellt und mit diesem Protokoll verteilt.

Nach Notwendigkeit wird vom Ing.-Büro Mayr ein Bodengutachter hinzugezogen.

Träger für baubegleitende Untersuchungen:

- Grundbaulabor Aichach für LPV und Kiesuntersuchungen
- KD Geo für Haufwerksbeprobungen

Wasserleitungsbau:

Eine provisorische Asphaltierung ist nicht erforderlich.

Sämtliche Gestänge sind im Zuge der Wasserleitungsbauarbeiten bereits zu setzen.

Durch den geänderten Bauablauf werden seitens des Wasserleitungsbauers keine Mehrkosten angemeldet.

Die im Wasserleitungsbau anfallenden Entsorgungskosten für Asphalt und Erdaushubsentsorgung sind anteilig seitens Zweckverband und der Gemeinde kostenmäßig zu tragen. Die genaue Aufteilung wird seitens des Zweckverbandes noch mitgeteilt.

Straßenbau:

Die Buswartehäuser werden durch die Gemeinde bestellt, geliefert und aufgestellt. Die Fundamente hierfür sind jedoch seitens Firma Schweiger zu erstellen (Fundamentpläne liegen der Firma bereits vor).

Die derzeit provisorisch eingerichtete Haltestelle ist bis Ende September 2020 aufrecht zu erhalten. Nach Abschluss der Straßenbauarbeiten wird die provisorische Bushaltestelle wieder vom gemeindlichen Bauhof zurückgebaut.

Vom AN zu liefernde Unterlagen :

- **SiGe-Plan und Koordination erfolgt durch den AN**
- **Die Entsorgung von belasteten Erdaushub ist jeweils durch eine Annahmeerklärung nachzuweisen**