Gemeinde Pfaffenhofen / Glonn

19.09.2025

Straßenbau Dorfstraße und Bachstraße, Unterumbach
Bauzeitenplan - Ausführung

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Straßenbau Ortsdurchfahrt Unterumbach, Bachstaße und Dorfstraße**	**405 Tage**	**Mon 13.01.25**	**Fre 31.07.26**
2	**Kanalbau Unterumbach und Sanierung Seitenstraßen**	**195 Tage**	**Mon 13.01.25**	**Fre 10.10.25**
3	Kanalbau Restarbeiten	185 Tage	Mon 13.01.25	Fre 26.09.25
4	ADS Reiserer Straße	2 Tage	Don 18.09.25	Fre 19.09.25
5	ADS Holzstraße	2 Tage	Fre 19.09.25	Mon 22.09.25
6	ADS Bergstraße	6 Tage	Fre 03.10.25	Fre 10.10.25
7	ADS Ziegelstatt und Rest der Nussbaumstraße	6 Tage	Fre 03.10.25	Fre 10.10.25
8	**Straßenbau Dorfstraße (westliches Ortsende bis Kreuzung Holzstraße)**	**65 Tage**	**Mon 25.08.25**	**Fre 21.11.25**
9	Pflaster (Einfassungen), SSK Fahrbahn und Einfahrten bis zur Holzstraße	35 Tage	Mon 25.08.25	Fre 10.10.25
10	Asphaltierung Fahrbahn (inkl. Planieherstellung Fahrbahn)	5 Tage	Mon 13.10.25	Fre 17.10.25
11	Flächenpflaster Gehwege	15 Tage	Mon 20.10.25	Fre 07.11.25
12	Umverlegung Busverkehr von Bachstraße - Dorfstraße auf Dorfstraße - Holzstraße	1 Tag	Mon 20.10.25	Mon 20.10.25
13	Fundament Buswartehaus	5 Tage	Mon 20.10.25	Fre 24.10.25
14	Erstellung Buswartehaus (Zimmerer der Gemeinde)	20 Tage	Mon 27.10.25	Fre 21.11.25
15	**Straßenbau Bachstraße Nord (Dorfstraße von Kreuzung Holzstraße bis Kreuzung Bachstraße und Bachstraße bis vor Graben)**	**40 Tage**	**Mon 20.10.25**	**Fre 12.12.25**
16	Erdbau Bachstraße	10 Tage	Mon 20.10.25	Fre 31.10.25
17	Kabelbau Bachstraße (Spartenumverlegung parallel Bayernwerk und Telekom)	5 Tage	Mon 03.11.25	Fre 07.11.25
18	Pflaster (Einfassungen und Flächenpflaster Gehwege) und SSK	20 Tage	Mon 10.11.25	Fre 05.12.25
19	Asphaltierung Fahrbahn (inkl. Planieherstellung Fahrbahn)	5 Tage	Mon 08.12.25	Fre 12.12.25
20	**Winterunterbrechung**	**35 Tage**	**Mon 15.12.25**	**Fre 30.01.26**
21	Winterunterbrechung	35 Tage	Mon 15.12.25	Fre 30.01.26
22	**Straßenbau Bachstraße Süd inkl Bauwerk**	**55 Tage**	**Mon 02.02.26**	**Fre 17.04.26**
23	Kanalbau Hausanschlüsse und Sanierung Schacht	5 Tage	Mon 02.02.26	Fre 06.02.26
24	Brückenbauwerk Bachstraße	40 Tage	Mon 02.02.26	Fre 27.03.26
25	Straßenbau Bachstraße Süd	40 Tage	Mon 23.02.26	Fre 17.04.26
26	**Straßenbau Dorfstraße (von Bachstraße bis östliches Ortsende)**	**100 Tage**	**Mon 02.02.26**	**Fre 19.06.26**
27	Baufeldfreimachung vor Spartenverlegung und Erdbau neuer Gehweg	15 Tage	Mon 02.02.26	Fre 20.02.26
28	Spartenverlegung Dorfstraße (von Kreuzung Bachstraße bis östliches Ortsende)	25 Tage	Mon 23.02.26	Fre 27.03.26
29	Straßenbau Dorfstraße (von Bachstraße bis östliches Ortsende)	60 Tage	Mon 30.03.26	Fre 19.06.26
30	**Gestaltung Kirchvorplatz Dorfstraße (Pflaster Fahrbahn und Gehwege)**	**30 Tage**	**Mon 22.06.26**	**Fre 31.07.26**
31	Umverlegung Busverkehr von Dorfstraße - Holzstraße auf Bachstraße - Dorfstraße	1 Tag	Mon 22.06.26	Mon 22.06.26
32	Gestaltung Kirchvorplatz Dorfstraße (Pflaster Fahrbahn und Gehwege)	30 Tage	Mon 22.06.26	Fre 31.07.26

ST/VS (i/Projekte/PfaffenhofenGlonn/2019-239-30/Projektablaufplan/2020250919_Bauzeitenplan-Bach- und Dorfstr.)